



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na termomodernizację hali produkcyjno-magazynowej nr 1 dla projektu GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH, nr wniosku w NFOŚiGW 345/2021 – Optymalizacja procesów i kosztów oraz wzrost zdolności wytwórczych DFME w zakresie produkcji wysokosprawnych maszyn elektrycznych, faza wdrożeniowa (W)

Oświadczenie Wykonawcy

.....
(pełna nazwa Oferenta)

Potwierdzam, iż znane są mi obiektowe uwarunkowania techniczne dla zamówienia dotyczącego hali produkcyjno-magazynowej nr 1, w tym:

- rysunek 1 – Hala nr 1 – mapa sytuacyjna Jerzmanowska 11,
- rysunek 2 – Hala nr 1 – rzut,
- rysunek 3 – Hala nr 1 – Elewacja_PÓŁNOCNA,
- rysunek 4 – Hala nr 1 – Elewacja_POŁUDNIOWA,
- rysunek 5 – Hala nr 1 – Elewacja_WSCHODNIA,
- rysunek 6 – Hala nr 1 – Elewacja_ZACHODNIA.

Potwierdzam oferowane warunki techniczne i handlowe dla zamówienia dotyczącego hali produkcyjno-magazynowej nr 1:

Warunki techniczne	Wymagany zakres	Potwierdzony zakres
Hala produkcyjno-magazynowej nr 1 – zaprojektowanie termomodernizacji hali produkcyjno-magazynowej nr 1 o powierzchni zabudowy około 3.235 m ² , wykonanej w technologii konstrukcji stalowej w lekkiej obudowie metalowej, składającej się z jednej nowy o wymiarach 25 m x 100 m wraz z przybudówką, bezpośrednio połączoną z budynkiem biurowo-socjalnym nr 2, wraz z instalacjami:	Tak, włącznie z audytem energetycznym	

<ul style="list-style-type: none"> - elektryczną, - przeciwpożarową, - wodno-kanalizacyjną, - grzewczą, - wentylacyjną, - odpylającą, - gazową, - gazów technicznych, - sprężonego powietrza, - niskoprądową. 		
<p>Hala produkcyjno-magazynowej nr 1 – wykonanie wszystkich robót budowlanych w ramach termomodernizacji hali produkcyjno-magazynowej nr 1 o powierzchni zabudowy około 3.235 m², wykonanej w technologii konstrukcji stalowej w lekkiej obudowie metalowej, składającej się z jednej nowy o wymiarach 25 m x 100 m wraz z przybudówką, bezpośrednio połączoną z budynkiem biurowo-socjalnym nr 2, zgodnie z zadanie 2, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozebranie obróbek dachowych, rynien, rur spustowych - Demontaż stolarki zewnętrznej - Demontaż starych instalacji, podkonstrukcji itp. - Dach, obróbki, rury spustowe i rynny - Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 	Tak	

<ul style="list-style-type: none"> - Zamurowanie otworów okiennych, wraz z tynkiem wewnętrznym i malowaniem - Wymiana stolarki okiennej - Wymiana bram wraz z wykonaniem podkonstrukcji - Tynki zewnętrzne wraz z obróbkami blacharskimi podwaliny - Oddzielenie p.poż. hali i budynku biurowo-socjalnego - Rozebranie i wykonanie nowej ściany działowej pomiędzy halą i przybudówką - Wykonanie pomieszczeń dla kierownictwa - Wykonanie wydzielenia pomieszczeń z siatki wraz z drzwiami 		
<p>Hala produkcyjno-magazynowej nr 1 – wykonanie wszystkich typów instalacji w ramach termomodernizacji hali produkcyjno-magazynowej nr 1 o powierzchni zabudowy około 3.235 m², wykonanej w technologii konstrukcji stalowej w lekkiej obudowie metalowej, składającej się z jednej nowy o wymiarach 25 m x 100 m wraz z przybudówką, bezpośrednio połączoną z budynkiem biurowo-socjalnym nr 2, zgodnie z zadanie 2, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementy rozdzielcze - Układanie przewodów elektrycznych 	Tak	

<ul style="list-style-type: none"> - Montaż opraw oświetleniowych i zestawów gniazdowych - Instalacja odgromowa i uziemiająca - Prace kontrolno-pomiarowe - SKD - SYSTEM SDTV - SSWiN - Detekcja gazu - Instalacja grzewcza (nagrzewnica, wentylacja, gaz, i kurtyna) - Punkty sanitarne - Sprężone powietrze - Wymiana czyszczaków kanalizacji deszczowej wraz z udrożnieniem instalacji - Instalacja hydrantowa wewnętrzna 		
--	--	--

Warunki handlowe	Wymagany zakres	Potwierdzony zakres
Ogólne Warunki Zakupu Towarów i/lub Usług (Wersja 2017-1) DFME	Akceptuję	
Dostawa i montaż maszyn i urządzeń po stronie Wykonawcy	Akceptuję	
Sumaryczna wartość oferty netto [PLN] – część 1		
Sumaryczna wartość oferty netto [PLN] – część 2		
Sumaryczna wartość oferty netto [PLN] – część 3		
Okres gwarancji [miesiąc]	min. 24 miesiące – max. 120 miesięcy	



Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	
Data i podpis	